

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	37.3	47.5
中学校	45.1	52.7
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

##### 【所見】

本市の平成20年度の耐震化については、伊良林小学校屋内運動場など8棟の耐震補強工事、上長崎小学校校舎など66棟の耐震診断や実施設計を実施した。平成20年度から21年度にかけて戸石小学校校舎など404棟の耐震診断や実施設計を実施して、一部の建物において耐震性が確保されていることが判明し、さらに国の2次補正予算を活用して上長崎小学校校舎など50棟の耐震補強工事を実施し上記耐震化率の目標を大きく上回るようになった。

学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、多くの施設が災害時の避難場所になるなど、地域の防災拠点としても重要な役割を担っており、本市の耐震性の確保を図る整備は喫緊の課題であるため、特に震度6強以上の大規模な地震により倒壊等の危険性が高いIs値0.3未満と判明した建物については、平成22年度までに耐震補強工事を実施するよう目標を掲げており、その後も安全・安心な学校づくり交付金を活用して年次的に耐震化を進め、一日も早い完了を目指すこととしている。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

統合校「大浦小学校」の校舎等新築に伴い、屋外環境(グラウンド)の整備を行うことができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

統合校「大浦小学校」の校舎等新築に伴い、調理場と水泳プールの整備を行うことができた。
--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成22年2月、本市施設課において事後評価を実施し、3月に本市教育委員会ホームページ上で公表を行う。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、21年度への繰越分を含め計画どおりに実施できた。  
次年度以降の計画についても、喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物(耐震診断結果の数値が低い建物)から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を比較検討して実施していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 長崎市立公立学校等施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	長崎市

2 計画作成主体 長崎市

3 計画期間 平成20年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
伊良林小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成20年9月30日				
伊良林小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成20年9月30日				
桜馬場中学校	①	0501	地震補強	屋	R・S	○	平成20年9月19日				
大浦小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成21年3月30日				
大浦小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	—	○	平成21年2月27日				
大浦小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成21年2月27日				
古賀小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成21年2月27日		追加	平成20年11月5日	平成20年11月5日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
矢上小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成21年2月27日		〃	〃	〃
日見小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年3月13日		〃	〃	〃
茂木小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成21年2月27日		〃	〃	〃
山里中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年2月27日		〃	〃	〃
上長崎小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年12月10日		〃	平成21年1月30日	平成21年1月30日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高尾小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年1月26日		〃	〃	〃
日見小学校	①	0501	地震補強	校	R・S	○	平成21年11月4日		〃	〃	〃
香焼小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月30日		〃	〃	〃
為石小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月29日		〃	〃	〃
三原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R・S	○	平成21年9月30日		〃	〃	〃
西坂小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R・S	○	平成21年8月27日		〃	〃	〃
大浦中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年12月4日		〃	〃	〃
梅香崎中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	×		Is値の変動により事業を地震補強事業に移行したものの。	〃	〃	〃
梅香崎中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年12月4日		〃	〃	〃
桜馬場中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年12月4日		〃	〃	〃
茂木中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成21年9月25日		〃	〃	〃
日見中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成21年10月2日		〃	〃	〃
香焼中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成21年10月1日		〃	〃	〃