

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	61.3	62.0
中学校	73.9	73.8
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	50.0	50

【所見】

平成20年度から平成21年度にかけて404棟の耐震診断を行い、平成21年度までに耐震化の対象となる全ての建物の耐震診断を完了した。
地震補強、(特)地震補強事業により、平成21年度には小学校44棟、中学校30棟、平成22年度には小学校44棟、中学校51棟の耐震補強工事を実施した。
また、(特)地震改築事業により平成21年度から平成22年度にかけて高尾小学校屋内運動場の改築工事、平成22年度に(特)地震改築・不適格改築事業により上長崎小学校校舎及びプールの改築工事、危険改築事業により戸町小学校校舎及び給食室の建替えに伴う既存校舎等の解体工事を実施し、学校施設の耐震化を図った。
平成23年3月末の耐震化率は計画どおり66.6%に達するとともに、補強が必要な建物のうちIs値0.3未満の全ての建物の補強工事を完了し、「震度6以上の大規模地震で倒壊等の危険性が高い」建物の耐震化が図られた。
今後も引き続き、優先度・緊急度の高い建物から計画的に事業を実施することとしている。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>平成21年度に環境対策として地球温暖化への貢献、及び環境教育の教材として、小学校3校、中学校1校の計4校に太陽光発電設備の整備を実施した。 また、屋外環境(グラウンド)事業により、校舎の耐震補強工事及び屋内運動場の(特)地震改築工事で損傷・劣化した高尾小学校のグラウンドを整備・改修することで、教育環境の向上が図れた。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年8月、本市施設課において事後評価を実施し、本市教育委員会ホームページ上で公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業は全て計画どおりに実施することができた。
学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす場所であるとともに、多くの施設が災害発生時の避難場所としての役割をはたしており、耐震性の確保は緊急かつ重要な課題であることから、次年度以降の計画については、喫緊の課題である耐震化事業を中心に、優先度・緊急度の高い建物から計画的に事業を実施することとしているが、国において、平成23年3月に「学校施設整備基本方針」が改正され、平成27年度までの出来るだけ早い時期に耐震化の完了が示されたことを踏まえ、本市においても事業の前倒しも視野に入れ、出来るだけ早い時期に耐震化を完了させることを目標にしている。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 長崎市公立学校等施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	長崎市

2 計画作成主体 長崎市

3 計画期間 平成21年度～平成22年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高尾小学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	R	○	H22年2月15日				
高尾小学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	R	○	H22年3月31日				
高尾小学校(Ⅲ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	R	○	H22年7月8日				
高尾小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)		-	○	H23年3月10日		追加	平成22年5月21日	平成22年5月21日付け施設計画の変更に伴い、当該事業を追加した
上長崎小学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	H23年3月31日		"	"	"
上長崎小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	H23年3月31日		"	"	"
戸町小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	H23年3月31日		"	"	"
上長崎小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H21年12月10日		"	"	"
高尾小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年1月28日		"	"	"
日見小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H21年11月4日		"	"	"
香焼小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H21年10月30日		"	"	"
為石小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H21年10月29日		"	"	"
三原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H21年9月30日		"	"	"
西坂小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H21年8月27日		"	"	"
大浦中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H21年12月4日		"	"	"
梅香崎中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H21年12月4日		"	"	"
桜馬場中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H21年12月4日		"	"	"
茂木中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H21年9月25日		"	"	"
日見中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H21年10月2日		"	"	"
香焼中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H21年10月1日		"	"	"
戸町小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月15日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付け施設計画の変更に伴い、当該事業を追加した
小ヶ倉小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月15日		"	"	"
村松小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年2月25日		"	"	"
手熊小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月17日		"	"	"
福田小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月17日		"	"	"
小樽小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月16日		"	"	"
朝日小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月16日		"	"	"
稲佐小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月16日		"	"	"
西町小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	H22年2月25日		"	"	"
蚊焼小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月12日		"	"	"
為石小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月12日		"	"	"
川原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月12日		"	"	"
神浦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年2月24日		"	"	"
出津小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月31日		"	"	"
黒崎東小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年2月24日		"	"	"
南陽小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年2月26日		"	"	"
神浦中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月15日		"	"	"
黒崎中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月15日		"	"	"
横尾中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月15日		"	"	"
琴海中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月15日		"	"	"
三原小学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	H22年3月26日		"	"	"
北陽小学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	H22年3月26日		"	"	"
南長崎小学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	H22年3月25日		"	"	"
淵中学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	H22年3月25日		"	"	"
長崎幼稚園	①	0501	地震補強	園	R	○	H22年3月9日		"	"	"
上長崎小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年3月11日		"	"	"
式見中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	H22年3月11日		"	"	"
江平中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年3月17日		"	"	"
大園小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年2月25日		"	"	"
仁田小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年12月21日		追加	平成22年5月21日	平成22年5月21日付け施設計画の変更に伴い、当該事業を追加した
佐古小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	H23年3月14日		"	"	"
佐古小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H23年2月2日		"	"	"
佐古小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H23年1月25日		"	"	"
銭座小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年10月1日		"	"	"
伊良林小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22年11月30日		"	"	"
南小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年10月28日		"	"	"
南小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22年10月28日		"	"	"
西坂小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22年3月4日		"	"	"
西坂小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年9月16日		"	"	"
西城山小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年9月30日		"	"	"
北陽小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年10月8日		"	"	"
式見小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年9月7日		"	"	"
西北小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月13日		"	"	"
三重小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月13日		"	"	"
小島小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H22年9月17日		"	"	"
西浦上小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月10日		"	"	"
矢上小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年11月8日		"	"	"
手熊小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月8日		"	"	"
南中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年10月28日		"	"	"
緑が丘中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	H22年9月27日		"	"	"
緑が丘中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月9日		"	"	"
山里中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	H22年11月11日		"	"	"
山里中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年11月11日		"	"	"
伊王島中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年11月2日		"	"	"
岩屋中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年9月14日		"	"	"
岩屋中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月13日		"	"	"
神浦中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22年12月13日		"	"	"
西浦上中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22年11月29日		"	"	"
西浦上中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年11月9日		"	"	"
琴海中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22年12月10日		"	"	"
琴海中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月10日		"	"	"
高島中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H22年11月2日		"	"	"
滑石中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22年12月13日		"	"	"
滑石中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月13日		"	"	"
三和中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22年12月7日		"	"	"