

(様式1)

(長教施第30号)

令和3年10月25日

文部科学大臣 殿

長崎市長

田上 富久

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長崎市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和29年度～令和元年度（3年間）

(担当)

担当部署名：長崎市教育委員会施設課

住所：長崎県長崎市桜町2番22号

電話：095-829-1192

メールアドレス：kyou_shi@city.nagasaki.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年10月25日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

本市教育委員会施設課において目標の達成度合いを計測し、事後評価を実施した。
その後、結果等を市教育委員会のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業は、おおむね計画通りに実施することができた。

伊良林小学校の改築事業については、新校舎が完成し、教育環境の改善を図ることができた。ただし、令和元年度に新校舎が完成する予定であったが、事故繰越により令和2年度に完成した。

防災機能強化事業については、おおむね計画通りに実施することができた。

大規模改造事業については、おおむね計画通りに実施することができた。

その他、屋外教育環境事業ほかについても、おおむね計画通りに実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

伊良林小学校の校舎等の改築を行い、教育環境の改善を図った。
小中学校の校舎・屋内運動場の外壁改修を行い非構造部材の耐震対策を順次実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

伊良林小学校校舎の危険改築等に併せ、令和2年度に、屋外教育環境(グラウンド)の整備に着手した。また、環境教育に資するため、太陽光発電設備の設置を行った。

外海中学校校舎等の建設に併せ、平成30年度に屋外教育環境(グラウンド)を整備した。

仁田佐古小学校校舎等の建設に併せ、令和2年度に屋外教育環境(グラウンド)を整備した。また、環境教育に資するため、太陽光発電設備の設置を行った。

村松小学校は、校舎にエレベーターを設置し、肢体不自由児の学習環境を改善した
桜が丘小学校は和式便器を洋式便器に取り替え校内のトイレ環境を改善した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

伊良林小学校の校舎等の改築に伴い、屋外プールの整備を行った。
外海黒崎小学校は屋外プールの老朽化に伴い、新たな屋外プールの整備を行った。
仁田佐古小学校の校舎等の新築に伴い、屋外プールの整備を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

仁田佐古小学校の旧校舎(旧仁田小校舎)は、新校舎完成後の令和2年度に取り壊しに着手し、取壊しを完了した。
伊良林小学校の旧校舎(H29年度までに取り壊しを完了していた校舎棟の残部分および屋内運動場棟)は、令和元年度に取り壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
伊良林小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H29.6～H31.3	H30.12.27		H30.1.30 とりこわし完了
伊良林小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.12～H31.3	H30.12.27		H30.1.30 とりこわし完了
伊良林小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H29.12～H31.3	H30.12.17		H30.1.30 とりこわし完了
緑が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.3～H30.3	H31.3.8		
戸町中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.3～H30.3		対象施設に石綿の含有が判明し、平成30年度での施工が困難となったため、事業を取りやめ。	
伊良林小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.4～H30.12	H30.12.27		H30.1.30 とりこわし完了
外海黒崎小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.12～R1.5	R1.6.25	不採択のため。市費のみで実施。	
外海黒崎小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.8～H30.10	H30.12.26	不採択のため。市費のみで実施。	H30.12.26 とりこわし完了
仁田佐古小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.7～R1.12	R2.2.17	不採択のため。市費のみで実施。	H29.6.28 とりこわし完了
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R1.9.24		
村松小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H30.6～H30.11	H31.3.1		
稲佐小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10～H31.1		不採択のため。(当該事業を建築計画に再計上。R3.3.11完了)	
南陽小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10～H31.1	H31.3.13	不採択のため。市費で実施。	
南長崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.10～H31.1	H31.3.6	不採択のため。市費で実施。	
小江原中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10～H31.1		不採択のため。(当該事業を建築計画に再計上。R3.3.26完了)	
淵中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10～H31.1	H31.3.22	不採択のため。市費で実施。	
外海地区中学校(仮称)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H30.6～H31.3	H31.3.22	不採択のため。市費で実施。	
日見小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10～R2.1	R2.3.16		
三重小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10～R2.1	R2.3.23		
三原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10～R2.1	R2.2.14		

伊良林小学校	(2)	99	小屋	屋	R	H29.12~H30.11	H30.12.27	H30.1.30	とりこわし完了
外海地区中学校(仮称)	(2)	99	統合	校	R	H29.12~H31.1	H31.1.23		
外海地区中学校(仮称)	(2)	99	統合	屋	R	H30.3~H30.12	H30.12.21		
仁田佐古小学校	(2)	99	統合	校	R	H30.7~R1.12	R2.2.17	H29.6.28	とりこわし完了
仁田佐古小学校	(2)	99	統合	屋	R	H30.10~R2.2	R2.3.2	H29.6.28	とりこわし完了