

(様式1)

(長教施第47号)

令和5年12月25日

文部科学大臣 殿

長崎市長

鈴木 史朗

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長崎市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

(担当)

担当部署名：長崎市教育委員会学校施設課

住所：長崎県長崎市魚の町4番1号

担当者名：延壽寺、野副、内田

電話：095-829-1192

メールアドレス：kyou_shi@city.nagasaki.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年12月25日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

本市教育委員会施設課において目標の達成度合いを計測し、事後評価を実施した。
その後、結果等を市教育委員会のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業は、おおむね計画通りに実施することができた。
ただし、改築事業(西浦上小学校、小島小学校及び西町小学校)については、計画の変更や、次期整備計画での実施を行うこととした。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

土井首小学校、西城山小学校、桜が丘小学校、香焼小学校、西浦上中学校及び伊王島中学校の校舎の非構造部材の耐震対策を実施した。
古賀小学校及び深堀小学校の屋内運動場の非構造部材の耐震対策を実施した。
小島小学校の既存校舎解体に着手した。
西浦上小学校の校舎及び屋内運動場建設については、交付金事業から負担金事業(R5・6)に変更して実施。
西町小学校の校舎及び屋内運動場建設については、次期整備計画にて実施予定。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

日見小学校のフェンス改修を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

滑石中学校の肢体不自由児の学習環境を改善するため、校舎にエレベーターを設置した。
伊良林小学校の屋外教育環境(グラウンド)を整備した。
蚊焼小学校のグラウンド改修を実施した。
戸石小学校のトイレ改修を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(仮称)長崎市三重学校給食センターを整備した。
西浦上小学校の既存プールを解体した。
小島小学校の既存プール解体に着手した。
西浦上小学校の新たな屋外プールの設置については、次期整備計画にて実施予定。
西町小学校の既存プール解体については、計画の変更により、単独事業にて実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

小島小学校の既存校舎解体に着手した。
西浦上小学校の既存校舎解体については、計画の変更により、単独事業にて実施した。
西町小学校の既存校舎解体については、次期整備計画にて実施予定。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)長崎市三重学校給食センター	(5)	22	共同調理場(新增築)	共	S	R2.3.13～R3.3.31	R3.11.1		
土井首小学校	(2)	36	防災機能強化	校	RS	R2.12.1～R3.3.31	R4.2.28		
西城山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R2.12.1～R3.3.31	R3.8.25		
西浦上中学校	(2)	36	防災機能強化	校	RS	R2.12.1～R3.3.31	R3.11.26		
伊良林小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.12.1～R3.3.31	R3.8.31		
西浦上小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.12.1～R3.3.31	R3.10.27	R3.10.27とりこわし完了	
滑石中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	-	-	R2.12.1～R3.3.31	R3.11.4		
古賀小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	R3.3.1～R3.3.31	R3.11.19		
深堀小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	R3.3.1～R3.3.31	R4.1.5		
桜が丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.3.1～R3.3.31	R4.1.28		
香焼小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.3.1～R3.3.31	R3.12.10		
蚊焼小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R3.3.1～R3.3.31	R3.10.25		
戸石小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3.1～R3.3.31	R3.9.14		
日見小学校	(3)	07	大規模改造(防犯)	校	-	R3.3.1～R3.3.31	R4.2.21		
伊王島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.3.1～R3.3.31	R3.11.19		
西浦上小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R4.2.1～R5.3.31		計画の変更 単独事業で実施(R5.10.3とりこわし完了)	
西浦上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R5.3.1～R5.3.31		計画の変更 負担金事業(R5・6)に変更	
西浦上小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.3.1～R5.3.31		計画の変更 負担金事業(R5・6)に変更	
西浦上小学校	(2)	01	危険改築	屋	R	R5.3.1～R5.3.31		計画の変更 負担金事業(R5・6)に変更	
西浦上小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.3.1～R5.3.31		次期整備計画において実施予定	
小島小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R4.9.1～R5.2.28	R5.3.31	Ⅱ期工事においてとりこわし完了予定(R6.1月)	

小島小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	校	R	R4.9.1～R5.2.28	R5.3.31		Ⅱ期工事においてとりこわし完了予定(R6.1月)
西町小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R4.5.1～R5.1.31		計画の変更	新校舎建設後に既存校舎解体
西町小学校	(2)	01	危険改築	屋	R	R5.3.1～R5.3.31		次期整備計画において実施予定	
西町小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R5.3.1～R5.3.31		次期整備計画において実施予定	
西町小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.3.1～R5.3.31		次期整備計画において実施予定	
西町小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.5.1～R5.1.31		計画の変更	単独事業で実施(R5.3.3とりこわし完了)
西町小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.3.1～R5.3.31		計画の変更	新たなプール施設を整備しない