

追加資料

3 令和元年度主要事業の執行予定について

以下の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後、追加の補助、工事進捗の事情などに伴い、変更を要することも想定されます。

令和元年9月市議会建設水道委員会
所管事項調査に関する資料
(建築部)

令和元年8月時点 (単位:千円)

区分	番号	事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容 → 執行予定内容 ※は補足説明	全体計画及び進捗率						
							事業期間	事業計画	総事業費	進捗率			
										H30 (H31年3月末)	R1見込み (R2年3月末)	R1見込み 内示減分 (R2年3月末)	
市営住宅	1	大園団地	38,000	38,000	0	団地周辺歩道整備工事 市道名:大園町2号線 歩道幅員:2.0m 歩道延長:約200m → 団地周辺歩道整備工事 (11月着工予定) ※ 令和2年度事業 測量業務	H19年度~R2年度	構造 階数 戸数	鉄筋コンクリート造 5~10階建 440戸	6,985,915	98%	99%	-
	2	本河内団地	84,005	84,005	0	解体工事 2棟 A棟(20戸)・B棟(30戸) → 解体工事 (9月末完了予定) ※ 令和2年度事業 測量業務 駐車場整備工事 → 駐車場整備工事 (10月着工予定) 駐車場(22台)、駐輪場、 ゴミ置場等	H27年度~R2年度	構造 階数 戸数	鉄筋コンクリート造 8階建 60戸	1,217,080	93%	99%	-
	3	高島光町団地	294,000	278,619	▲ 15,381	高島光町C棟 エレベーター設置工事 5階建て1棟に3基設置 → 高島光町C棟 エレベーター設置工事 (R2.2月末完了予定) ※ 令和2~3年度事業 A・B棟エレベーター設置工事	H29年度~R3年度	構造 階数 基数 A棟 B棟 C棟	鉄筋コンクリート造 5階建 1棟につき3基 エレベーター設置3基 エレベーター設置3基 エレベーター設置3基	893,500	1%	34%	-