

令和4年2月市議会総務委員会資料

第12号議案 令和3年度長崎市一般会計補正予算（第24号）

目次

1 繰越明許費

【9款 消防費 1項 消防費 3目 消防施設費】

【単独】消防施設整備事業費 消防団格納庫建設ほか……………1～2ページ

消 防 局

令和4年2月



【繰越明許費】 予算説明書 60ページ～61ページ

9款 消防費 1項 消防費 3目 消防施設費

事業名	金額		財源内訳		
			国庫支出金	地方債※	一般財源
【単独】消防施設整備事業費 消防団格納庫建設ほか	予算現額	千円 32,000	千円 -	千円 28,000	千円 4,000
	支出予定額	千円 10,517	千円 -	千円 9,300	千円 1,217
	繰越明許額	千円 21,483	千円 -	千円 18,700	千円 2,783

※ 施設整備事業債 充当率1/2(交付税措置率70%)

防災対策事業債 充当率75%(交付税措置率30%)

1 繰越事由

消防団格納庫建設において、新型コロナウイルス感染症の影響により不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

2 事業内容

事項名	場所	内容
消防団格納庫建設 (消防団第31分団5部)	潮見町882	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存格納庫解体工事</li> <li>・敷地造成工事</li> <li>・格納庫新築工事(木造2階建て 約50㎡)</li> <li>・ホース干し塔設置工事</li> </ul>

3 完了予定

令和4年4月

【スケジュール(予定)】

	令和3年		令和4年			
	11月	12月	1月	2月	3月	4月
既存格納庫解体工事(完了)	●————●					
敷地造成工事(完了)		●————●				
格納庫新築工事			●————●	●-----●		
ホース干し塔設置工事			●——●	●——●		

●————● 当初スケジュール

●-----● 変更スケジュール

#### 4 位置図

