

(様式1)

長教施第 35 号

平成30年9月28日

文部科学大臣 殿

長崎市長

田上 富久

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長崎市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成26年度～平成28年度（3年間）

（担当）

長崎市教育委員会施設課

住所：長崎県長崎市桜町2番22号

電話：095-829-1192

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年9月27日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

本市教育委員会施設課において目標の達成度合いを計測し、事後評価を実施した。
その後、結果等を市教育委員会のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業は、おおむね計画通りに実施することができた。

小榊小学校、東長崎中学校の改築事業については、計画期間内に新校舎が完成し、教育環境の改善を図ることができた。

防災機能強化事業については、おおむね計画通りに実施することができた。

大規模改造に事業については、全て計画通りに実施することができた。

その他、屋外教育環境事業ほかについても、おおむね計画通りに実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小榊小学校、東長崎中学校の校舎の改築を行い、教育環境の改善を図った。

土井首中学校の耐震補強工事を完了したところ、改築を予定している学校施設以外の耐震化率は100%となり、目標を達成した。

小中学校の校舎・屋内運動場の外壁改修を行い非構造部材の耐震対策を順次実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小榊小学校校舎の危険改築に併せ、平成26年度に屋外教育環境(グラウンド)を整備し、平成28年度に環境教育に資するため、太陽光発電設備の設置を行った。

東長崎中学校校舎の危険改築に併せ、平成26・27年度に屋外教育環境(グラウンド)を整備した。

土井首中学校武道場の耐震補強と併せ、大規模改造により平成27年に教育環境を整備した。
上長崎小学校、橘中学校の障害児の学習環境を改善するため、校舎にエレベーターを設置した。

愛宕・福田・稲佐・畝刈・南長崎小学校のトイレ環境を改善するため、和式便器の洋式化を実施した。

西町小学校のトイレ環境を改善するため、老朽化したトイレを全体的に改修した。

桜が丘小学校の肢体不自由児の学習環境を改善するため、校舎にエレベーターを設置した。

香焼小学校の経年劣化により排水不良となっている屋外教育環境(グラウンド)を整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

戸石小学校校舎の増築に際し、平成26・27年度に屋外プールの設置を行った。
小榊小学校校舎の危険改築に併せ、平成26～28年度にドライシステムによる単独校調理場の整備を行った。
伊良林小学校校舎の危険改築に併せ、平成30年度に屋外プールの設置を行う予定である。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

東長崎中学校の旧校舎は、計画期間中に取り壊しを完了した。
小榊小学校の旧校舎は、新校舎完成後の平成29年度に取り壊しを完了した。
伊良林小学校の旧校舎は、平成29年度に取り壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
上長崎小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H26.11～H27.3	H27.3.24		
戸石小学校(I期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H26.12～H27.3	H27.3.31		
東長崎中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.3～H26.8	H26.8.29	H26.8.29とりこわし完了	
東長崎中学校(I期工事)	(2)	09	屋外環境(グラウンド)	-	-	H26.9～H27.7	H27.7.1		
小幡小学校(I期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.3～H27.3	H27.3.31	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(I期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3～H27.3	H27.3.31	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(I期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.3～H27.3	H27.3.31	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(I期工事)	(5)	22	単独校調理場(改築)	-	R	H27.3～H27.3	H27.3.31		
小幡小学校(I期工事)	(5)	22	単独校調理場(新増築)	-	R	H27.3～H27.3	H27.3.31		
小幡小学校(Ⅱ期工事)	(4)	09	屋外環境(グラウンド)	-	R	H26.10～H27.3	H27.3.19		
戸石小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H26.12～H28.1	H28.1.15		
小幡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.3～H28.3	H28.3.31	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3～H28.3	H28.3.31	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.3～H28.3	H28.3.31	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(改築)	-	R	H27.3～H28.3	H28.3.31		
小幡小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新増築)	-	R	H27.3～H28.3	H28.3.31		
小幡小学校(I期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H27.3～H28.8	H28.8.26	当初不採択。補正採択でH28に実施。	
東長崎中学校(Ⅱ期工事)	(4)	09	屋外環境(グラウンド)	-	-	H26.9～H27.7	H27.7.1	不採択のため。市費のみで実施。	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
山里小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.11~H28.2	H28.2.26	
尾戸小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.8~H27.11	H27.11.5	
南長崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6~H27.8	H27.8.28	
日見中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7~H27.10	H27.10.26	
桜馬場中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7~H27.10	H27.10.27	
片淵中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.8~H27.10	H27.10.26	
小島中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.10~H28.1	H28.1.18	
大浦中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7~H27.10	H27.10.16	
梅香崎中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6~H27.9	H27.9.10	
土井首中学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H27.12~H28.3	H28.3.29	
土井首中学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H27.12~H28.3	H28.3.29	
深堀中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7~H27.9	H27.9.18	
福田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.11~H28.2	H28.2.26	
緑が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.12~H28.3	H28.3.14	
岩屋中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.12~H28.3	H28.3.22	
西浦上中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7~H27.10	H27.10.23	
山里中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.9~H27.12	H27.12.25	
江平中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6~H27.9	H27.9.24	
茂木中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.11~H28.2	H28.2.29	
東長崎中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.12~H28.3	H28.3.8	
野母崎中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7~H27.10	H27.10.22	
三和中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6~H27.9	H27.9.9	
三重中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.9~H28.1	H28.1.12	
横尾中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7~H27.10	H27.10.19	
橋中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.12~H28.3	H28.3.10	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
三川中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.7～H27.10	H27.10.9		
橋中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.7～H28.12	H28.12.26		
小幡小学校(I期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H27.3～H28.8	H28.8.26	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(III期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.3～H28.7	H28.7.11	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(III期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3～H28.7	H28.7.11	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(III期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.3～H28.7	H28.7.11	H30.2.5とりこわし完了	
小幡小学校(III期工事)	(5)	22	単独校調理場(改築)	-	R	H27.3～H28.7	H28.7.11		
小幡小学校(III期工事)	(5)	22	単独校調理場(新増築)	-	R	H27.3～H28.7	H28.7.11		
日見小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.11～H30.3	H30.3.12	平成28年度一般会計第2次補正予算	
愛宕小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.7～H29.9	H29.9.20	平成28年度一般会計第2次補正予算	
小ヶ倉小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.11～H30.3	H30.3.29	平成28年度一般会計第2次補正予算	
福田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.7～H29.9	H29.9.20	平成28年度一般会計第2次補正予算	
稲佐小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.7～H29.9	H29.9.20	平成28年度一般会計第2次補正予算	
西町小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.6～H29.10	H29.10.27	平成28年度一般会計第2次補正予算	
西北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.10～H30.2	H30.2.21	平成28年度一般会計第2次補正予算	
大園小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.7～H29.9	H29.9.20	平成28年度一般会計第2次補正予算	
西浦上小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	-	改築計画により、実施を中止した。	
坂本小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.11～H30.3	H30.3.22	平成28年度一般会計第2次補正予算	
銭座小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.1～H30.3	H30.3.29	平成28年度一般会計第2次補正予算	
矢上小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.10～H30.3	H30.3.13	平成28年度一般会計第2次補正予算	
香焼小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H29.5～H29.9	H29.9.28	平成28年度一般会計第2次補正予算	
村松小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.10～H30.3	H30.3.7	平成28年度一般会計第2次補正予算	
黒崎東小学校(外海黒崎小学校)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.11～H30.2	H30.2.26	平成28年度一般会計第2次補正予算	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
畷刈小学校	(4)	07	大規模改築(トイレ)	校	-	H29.7～H29.9	H29.9.20	平成28年度一般会計第2次補正予算	
南長崎小学校	(4)	07	大規模改築(トイレ)	校	-	H29.7～H29.9	H29.9.20	平成28年度一般会計第2次補正予算	
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改築(障害)	校	-	H29.6～H29.12	H29.12.5	平成28年度一般会計第2次補正予算	
日見中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.12～H30.3	H30.3.23	平成28年度一般会計第2次補正予算	
小島中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.12～H30.3	H30.3.30	平成28年度一般会計第2次補正予算	
梅香崎中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.10～H30.2	H30.2.14	平成28年度一般会計第2次補正予算	
土井首中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.12～H30.3	H30.3.19	平成28年度一般会計第2次補正予算	
緑が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.11～H30.3	H30.3.9	平成28年度一般会計第2次補正予算	
岩屋中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.12～H30.3	H30.3.22	平成28年度一般会計第2次補正予算	
山里中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.12～H30.3	H30.3.20	平成28年度一般会計第2次補正予算	
横尾中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.10～H30.3	H30.3.15	平成28年度一般会計第2次補正予算	
伊良林小学校(I期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H29.6～H30.3	H30.3.31	平成28年度一般会計第2次補正予算 H30.1.30とりこわし完了	
伊良林小学校(I期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H29.6～H30.3	H30.3.31	平成28年度一般会計第2次補正予算 H30.1.30とりこわし完了	
伊良林小学校(I期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.6～H30.3	H30.3.31	平成28年度一般会計第2次補正予算 H30.1.30とりこわし完了	
伊良林小学校(I期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.6～H30.3	H30.3.31	平成28年度一般会計第2次補正予算	
小騎小学校(IV期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H29.8～H30.2	H30.2.5	平成28年度一般会計第2次補正予算 H30.2.5とりこわし完了	
小騎小学校(IV期工事)	(2)	01	危険改築	屋	S	H29.8～H30.2	H30.2.5	平成28年度一般会計第2次補正予算 H30.2.5とりこわし完了	