

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	29.5	30.2
中学校	-	-
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

##### 【所見】

本市の耐震化については、香焼小学校屋内運動場の耐震補強工事(市単独事業)、伊良林小学校及び桜馬場中学校の屋内運動場の耐震診断及び実施設計、高尾小学校の耐震診断を実施した。今後も学校づくり交付金を活用して年次的に耐震化を進めていく予定である。  
学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、多くの施設が災害時の避難場所になるなど、地域の防災拠点としても重要な役割を担っており、本市の耐震性の確保を図る整備は喫緊の課題である。  
今後、「地震防災対策特別措置法」の一部が改正され、補助率の嵩上げと併せて、起債充当率等の拡充も図られるため、公立学校施設の耐震性の確保を図る整備を積極的に推進していく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

分離新設校「高城台小学校」の開校に伴い、屋外環境(グラウンド)の整備を行うことができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

分離新設校「高城台小学校」の開校に伴い、調理場と水泳プールの整備を行うことができた。
--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成20年7月、本市の施設課において事後評価を実施し、本市市政資料コーナー及び施設課で公表を行う。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。  
次年度以降の計画については、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物(耐震診断結果の数値が低い建物)から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を比較検討し実施していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 長崎市立公立学校等施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	長崎市

2 計画作成主体 長崎市

3 計画期間 平成19年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高城台小	③	37	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	平成20年3月21日				
高城台小	④	57	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	平成20年3月21日				
高城台小	④	53	単独校調理場(新增築)	—	R	有	平成20年3月21日				