

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	85.1	85.1
中学校	85.7	88.5
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

(特)地震改築・不適格改築事業により上長崎小学校校舎及びプールの改築工事を実施し、学校施設の耐震化を図った。また、危険改築・不適格改築事業により、老朽化した戸町小学校(危険改築事業のみ)、野母崎中学校、東長崎中学校の校舎及び屋内運動場等の改築を実施し、教育環境の向上を図った。

防災機能強化事業により戸町小学校に屋外便所及び防火水槽を設置し、学校施設の防災機能の強化を図った。

小中学校の耐震化工事に取り組み、子どもが安全・安心に学べる学校教育環境を計画通り進めることができた。本市の施策評価会議及び政策評価委員会により耐震化推進事業の評価を受けているが、毎年度目標の耐震化率を達成しているため、問題点は指摘されていない。今後は27年度までに構造体の耐震化を完了させるよう事業を進めていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

環境対策として地球温暖化への貢献及び環境教育の教材として、上長崎小学校、戸町小学校、野母崎中学校、東長崎中学校の計4校に太陽光発電設備の整備を実施した。また、上長崎小学校、小榊小学校、野母崎中学校、東長崎中学校の計4校に屋外教育環境施設(グラウンド・学習施設)の整備、大浦小学校、高城台小学校に大規模改造(障害)でエレベーターの整備を実施した。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

上長崎小学校、戸町小学校、野母崎中学校の改築及び伊良林小学校給食室の老朽化に伴い、調理場の整備を実施した。また、上長崎小学校については水泳プール、野母崎中学校については水泳プール及び武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)の整備を実施した。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年8月、本市施設課において事後評価を実施し、本市教育委員会ホームページ上で公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業は全て計画通りに実施することができた。
学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす場所であるとともに、多くの施設が災害発生時の避難場所としての役割を果たしており、耐震性の確保は緊急かつ重要な課題である。国において、平成23年3月に「学校施設整備基本方針」が改正され、平成27年度までの出来るだけ早い時期に耐震化の完了が示されたが、本市においては改築予定の学校及び統廃合の可能性のある学校以外の施設は27年度中に耐震化を完了する予定である。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 長崎市公立学校施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	長崎市

2 計画作成主体 長崎市

3 計画期間 平成23年度～25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
上長崎小学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成23年9月9日				
上長崎小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成23年9月9日				
上長崎小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成23年9月9日				
戸町小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月31日				
戸町小学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成24年3月31日				
野母崎中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月22日				
野母崎中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成24年3月8日				
戸町小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年1月13日				
西城山小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年1月17日				
西町小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年1月12日				
小ヶ倉小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年1月17日				
土井首小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年2月10日				
城山小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年1月31日				
西浦上小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		Is値か0.1以上であったため交付金の対象外となったことから単独事業として実施した(平成23年11月1日竣)			
西浦上小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成23年11月1日				
出津小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年12月13日				
日見中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月3日				
丸尾中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成23年10月26日				
山里中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月26日				
三和中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年2月24日				
伊良林小学校	④	1202	単独校調理場(改築)	—	S	○	平成25年3月12日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
伊良林小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	S	○	平成25年3月12日				
小ヶ倉小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年1月10日	施工時期の再検討により26年度に施工			
池島小学校	①	0501	地震補強	校	R	×					
女の都小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年10月24日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
横尾小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年1月10日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
戸石小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月30日				
滑石小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年11月15日				
愛宕小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年12月10日				
伊王島小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月15日				
女の都小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月15日				
虹が丘小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月30日				
西北小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月15日				
小江原小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年11月12日				
西山台小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月5日				
横尾小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月26日				
日吉小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月31日				
長崎中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月8日				
丸尾中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年2月28日				
池島中学校	①	0501	地震補強	校	R	×		施工時期の再検討により26年度に施工			
日吉中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年10月31日				
大浦中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年11月15日				
長崎中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成24年11月8日				
福田中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年9月28日				
戸町中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月31日				
上長崎小学校(Ⅲ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成25年3月11日				
上長崎小学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月11日				
上長崎小学校	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成25年3月11日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上長崎小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	○	平成25年3月11日		追加	平成23年12月22日	〃
上長崎小学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成25年3月28日		追加	平成23年12月22日	〃
上長崎小学校(Ⅰ期工事)	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成25年8月20日		追加	平成23年12月22日	〃
上長崎小学校	①	0803	屋外環境(防災広場)	—	R	○	平成25年1月18日		追加	平成23年12月22日	〃
戸町小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年2月13日				
戸町小学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成25年3月22日				
戸町小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	○	平成25年3月22日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
戸町小学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成25年3月8日		追加	平成23年12月22日	〃
野母崎中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月31日				
野母崎中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月31日				
野母崎中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成25年3月31日				
野母崎中学校(Ⅰ期工事)	④	1402	中学校武庫場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	平成25年3月31日				
野母崎中学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成25年3月31日				
野母崎小学校(Ⅰ期工事)	③	0804	屋外教育環境(学習施設)	—	—	○	平成25年3月31日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東長崎中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月31日				
東長崎中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月31日				
東長崎中学校(Ⅰ期工事)	③	0804	屋外教育環境(学習施設)	—	—	○	平成25年3月31日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
野母崎小学校(Ⅰ期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	○	平成25年3月31日		追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
大浦小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成25年2月28日				
高城台小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成25年3月15日				
戸町小学校	①	2201	防災機能強化	—	R	○	平成25年3月31日		追加	平成25年3月8日	平成25年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

戸町小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	S	○	平成25年11月11日			
高島小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月27日			
坂本小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年1月24日			
朝日小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月20日			
茂木小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月25日			
深堀小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月10日			
高島中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月27日			
長崎中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年1月17日			
上長崎小学校(Ⅱ期工事)	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成25年8月20日	追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
野母崎中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年11月13日			
野母崎中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成25年11月13日			
野母崎中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年11月13日			
野母崎中学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成26年3月22日	追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
野母崎中学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成25年12月24日	追加	平成23年12月22日	〃
野母崎中学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成25年11月13日			
野母崎中学校(Ⅱ期工事)	④	1402	中学校武庫(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	平成25年11月13日			
野母崎小学校(Ⅱ期工事)	③	0804	屋外教育環境(学習施設)	—	—	○	平成25年9月13日	追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
野母崎小学校(Ⅱ期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	○	平成25年11月13日	追加	平成23年12月22日	〃
東長崎中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月10日			
東長崎中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月10日			
東長崎中学校(Ⅱ期工事)	③	0804	屋外教育環境(学習施設)	—	—	○	平成26年3月10日			
東長崎中学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成26年3月28日			
大浦中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月19日			
福田中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年1月16日			
茂木中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月15日			
小瀬小学校	③	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成27年3月19日			
坂本小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年3月11日			
桜馬場中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年3月13日			
愛宕小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月30日			
福田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月15日			
稲佐小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月14日			
大園小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月30日			
高島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月30日			
蚊焼小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月25日			
村松小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月15日			
池島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月12日			
小江原小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月31日			
小島中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年2月5日			
戸町中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年2月5日			
土井首中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月23日			
深堀中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月25日			
式見中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月21日			
高島中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月30日			
池島中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月12日			
戸町小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成25年2月12日			
野母崎小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成25年11月13日	追加	平成23年12月22日	平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
野母崎小学校	⑤	0108	統合	屋	R	○	平成25年11月13日	追加	平成23年12月22日	〃
東長崎中学校	⑤	0103	中校	校	R	○	平成26年3月10日			