

所管事項調査

市町村建設計画進捗状況一覧表

【目次】	(ページ)
1 市町村建設計画進捗状況一覧表の見方について	2
2 各地区の進捗状況	
(1) 香焼地区	3 ~ 4
(2) 伊王島地区	5 ~ 6
(3) 高島地区	7 ~ 8
(4) 野母崎地区	9 ~ 11
(5) 外海地区	12 ~ 15
(6) 三和地区	16 ~ 18
(7) 琴海地区	19 ~ 21
(8) 合併7地区	22 ~ 25

企画政策部

令和7年2月

1 市町村建設計画進捗状況一覧表の見方について

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度													進捗状況	区分	進捗状況説明
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7			
	建設計画に掲載されている合併地区の関連事業等を記載しています。		左記の事業等について本市または県で実施している事業の名称を記載しています。	主要事業の概要を記載しています。	主要事業の実施年度を記載しています。具体的な表示例は※1のとおりです。															進捗状況について記載しています。

↓
事業主体を記載しています。

↓ ↓
 A：目標達成（完了）
 B：順調に進捗 ※継続のソフト事業含む
 C：遅れている
 D：未実施
 ハード事業
 もしくは
 ソフト事業

※1 具体的な表示例
 【実線と点線の違い】
 実線は、実施期間を表しています。点線は、主管課の意向として計画しているものです。

令和元年度に実施する事業

平成25年度から令和元年度まで実施する事業

平成25年度以前から実施し、令和7年度以降も継続する予定の事業

事業実施年度													
25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	
						↔							
←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 各地区の進捗状況

(1) 香焼地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
1	公共施設整備	市	公共施設整備	香焼本村地区埋立地において、市営丹馬団地と老人福祉施設「長崎ゆたか荘」並びに多目的広場を整備する 香焼本村埋立地の概要 ・面積：約19,500㎡ うち市有地 約15,000㎡ (市営住宅用地、老人福祉施設用地、多目的広場用地)														A	ハード	平成27年度完了
2	丹馬地区道路改良事業	市	丹馬地区道路の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：香焼町地内 ・L=387m、W=4m														A	ハード	平成19年度完了
3	市道香焼町2号線道路改良事業 (旧町道奈喜佐線)	市	香焼町2号線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：香焼町地内 ・L=137m、W=6.5m														A	ハード	平成24年度完了
4	田ノ浦団地住宅建替事業	市	公営住宅建設事業	既存市営住宅の建替えによる居住ニーズに合わせた良質・多様な住宅の供給 ・既存の7棟(44戸)を別地に鉄筋コンクリート6階建(54戸)延べ面積3,733㎡へ建替え														A	ハード	平成18年度完了
5	丹馬団地住宅建替事業	市	公営住宅建設事業	既存公営住宅11棟60戸を別地に鉄筋コンクリート6階建(60戸)へ建替え														A	ハード	平成26年度完了
6	長崎港改修事業	県	長崎港港湾改修事業	港湾整備により、施設の充実を図る。 浮桟橋 1基、船揚場 20m、物揚場(-3)70m、埠頭用地4,000㎡														A	ハード	平成19年度完了
7	長崎港海岸局部改良事業	県	長崎港海岸局部改良事業	台風や季節風による越波や塩害等の被害を防止し、住民の安全性を確保する。 離岸堤設置														A	ハード	平成16年度完了

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
8	県道伊王島香焼線橋梁整備事業	県	一般県道伊王島香焼線〔伊王島大橋〕の整備推進	離島の生活環境向上と広域的な観光ネットワークの形成 ・事業区間：伊王島町2丁目馬込～香焼町安保 ・事業期間：平成9～22年度 ・L＝約2,700m、W＝10（8）m														A	ハード	平成22年度完了
9	花のあるまちづくり事業	市	花のあるまちづくり事業 令和元年度～地域活性化事業	安保地区の花壇を、3月～4月はチューリップの花で彩る。なお、チューリップ球根の植付けは、11月に香焼チューリップまつり実行委員会や香焼中学校の生徒と協働し実施する。 花壇面積：2,020㎡													B	ソフト	地域コミュニティ活動の活性化や交流人口の拡大を図る事業として、引き続き実施

(2) 伊王島地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
1	漁港整備事業	市	強い水産業づくり交付金事業（タラップ等設置）	タラップ設置 7基														A	ハード	平成22年度完了
2	花木栽培事業	市	ハイビスカス等生産事業	高島、伊王島地区の特性を活かした花木等の生産による花木あふれる地域づくり ・ハイビスカス等の育成 ・花木の販売														A	ハード	平成22年度完了
3	市道伊王島町41号線（塩町・馬込線法面崩落防止事業）	市	市道伊王島町41号線の道路法面整備	密集した集落、またその集落間を結ぶ生活道路網の法面整備 ・事業区間：伊王島町2丁目 ・事業期間：平成24～25年度 ・L=93m														A	ハード	平成24年度完了
4	伊王島灯台公園整備事業	市	伊王島灯台公園整備	平成23年に伊王島大橋が開通するにあたり、来島者の増加が予想されることから、一部区域を拡大し、観光スポットとしての施設整備を図る。 ・休憩施設、園路、広場等の整備														A	ハード	平成23年度完了
5	簡易水道基幹改良事業	市	簡易水道基幹改良事業	老朽化した送水管の布設替え														A	ハード	平成22年度完了
6	公共下水道整備事業	市	下水道施設整備事業	公共下水道の管渠施設建設														A	ハード	平成19年度完了
7	灯台記念館整備事業	市	灯台記念館整備事業	老朽化が著しい附属屋の大規模な修理及び本館の一部補修を行う。														A	ハード	平成22年度完了
8	県道伊王島香焼線橋梁整備事業	県	一般県道伊王島香焼線〔伊王島大橋〕の整備推進	離島の生活環境向上と広域的な観光ネットワークの形成 ・事業区間：伊王島町2丁目馬込～香焼町安保 ・事業期間：平成9～22年度 ・L=約2,700m、W=10（8）m														A	ハード	平成22年度完了
9	救急輸送艇の維持管理	市	救急艇運営事業〔伊王島地区〕	救急艇により重症患者等を本土の医療機関へ移送 ・救急艇「いおうじま」の維持管理														A	ソフト	平成22年度完了 伊王島大橋の架橋によるもの

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
10	島の特産品づくり推進事業	市	島の特産品づくり推進事業	伊王島地区の農水産物特産品づくりの支援による地元農水産物の生産拡大 ・農水産物を利用した特産品開発の支援 ・特産農水作物の育成の支援														A	ソフト	平成21年度完了
11	にぎわいのゾーン整備調査事業	市	伊王島地区マーケティング調査費	伊王島への来訪者が買い物・飲食及び様々な体験ができる賑わいゾーン整備の事業化可能性等の調査 ・来訪者や関係者へのアンケート・ヒアリング調査及び類似施設の調査等による採算性を踏まえた事業化の可能性等の分析														A	ソフト	平成18年度完了
12	市道伊王島循環線道路改良事業	市	伊王島循環線の整備	交通の円滑化及び安全性確保 ・事業区間：伊王島町1丁目地内 ・L=1,070m W=5m														C	ハード	平成26年度から用地交渉
13	既設公営住宅等改善事業	市	公営住宅等改善事業	塩町団地5～7棟は平成24年度から個別に改善を行う。														A	ハード	令和4年度完了
14	伊王島港海岸保全事業	県	伊王島港海岸高潮対策事業	台風時の波浪による港内の静穏を図るため、離岸堤の設置を要望。														B	ハード	避難通路の整備、既存階段補修等
15	離島航路維持対策事業	市	離島航路維持対策事業	離島住民の生活航路の維持（事業主体：野母商船株式会社） ・航路：長崎～伊王島・高島航路 ・航路距離：20.1km ・運航回数：8往復/日														B	ソフト	定期航路の運行により、住民の手段が確保されている。使用船舶の更新や、運航便の見直しについて協議・調整を図っていく。

(3) 高島地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
1	漁港漁場機能高度化統合補助事業	市	漁港漁場機能高度化統合補助事業	南風泊漁港における可動橋及び浮体式ポンツーン取付工事														A	ハード	平成16年度完了
2	花木栽培事業	市	ハイビスカス等生産事業	高島、伊王島地区の特性を活かした花木等の生産による花木あふれる地域づくり ・ハイビスカス等の育成 ・花木の販売														A	ハード	平成22年度完了
3	公営住宅建替事業	市	公営住宅建替事業	老朽住宅の建替事業 本町第1団地（D、E、G棟）の建替														A	ハード	平成21年度完了
4	高島港港湾統合補助事業	県	高島港港湾統合補助事業	高島港ターミナル横の緑地を整備し、船を待つ時間に憩いの場を提供する。 緑地8,100㎡、護岸15.9m														A	ハード	平成20年度完了
5	二子・西海岸地区土地保全事業	県	高島西海岸高潮対策事業	二子・西海岸地区を台風による高波から保全するため、離岸堤を設置する。														A	ハード	平成19年度完了
6	島の特産品づくり推進事業	市	島の特産品づくり推進事業	高島地区の農水産物特産品づくりの支援による地元農水産物の生産拡大 ・農水産物を利用した特産品開発の支援 ・特産農水作物の育成の支援														A	ソフト	平成21年度完了
7	世界遺産登録の推進 (文化のまちづくり)	県・市	世界遺産登録の推進	「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録の推進	→											A	ソフト	平成27年度完了		
8	老朽住宅除却事業	市	老朽住宅除却事業	用途廃止となった市営住宅の除却による居住環境の整備	—————											C	ハード	令和5年度 先の谷住宅1~3棟、西浜住宅1棟、日吉岡住宅B棟を用途廃止 令和6年度 集約事業を継続		

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明												
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7										
9	北溪井坑跡整備事業	市	北溪井坑跡保存整備事業	発掘調査を継続すると共に、関連する資料を収集し、保存管理計画及び整備基本計画に基づく整備を行う。																						A	ハード	平成29年策定の整備基本計画に基づき、第I段階として、平成28年度から令和元年度にかけて史跡整備を実施し、第I段階の整備を完了した。		
10	救急輸送艇の維持管理	市	救急艇運営事業〔高島地区〕	救急艇により重症患者等を本土の医療機関へ移送・救急艇「たかしま」の維持管理																							B	ソフト	引き続き、高島地区の救急患者の輸送手段を確保する。	
11	海水温浴施設の活用	市	健康教育事業（水中運動教室）	肥満・生活習慣病予防のためいやしの湯を利用した水中運動教室																							A	ソフト	令和6年度完了予定	
12	離島航路維持対策事業	市	離島航路維持対策事業	離島住民の生活航路の維持（事業主体：野母商船株式会社） ・航路：長崎～伊王島・高島航路 ・航路距離：20.1km ・運航回数：8往復/日																								B	ソフト	定期航路の運行により、住民の移動手段が確保されている。使用船舶の更新や、運賃の見直しについて協議・調整を図っていく。
13	ツーリズム団体の活動支援	市	グリーンツーリズム推進事業	農山漁村地域において、都市住民と交流し、交流人口の拡大や地域活性化を進めるツーリズム団体の活動を支援する。 ・シュノーケリング体験																								B	ソフト	高島地区のツーリズム団体 ・やったろうde高島（平成22～） シュノーケリング体験等の受入

(4) 野母崎地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度												進捗状況	区分	進捗状況説明	
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6				7
1	魚礁整備事業	市	地域水産物供給基盤整備事業〔魚礁設置〕	魚礁設置による天然漁場の補完・拡大 ・育成魚種：アジ、イサキ、タイ、その他 ・育成形態：沿岸漁業														A	ハード	平成18年度完了
2	藻場造成事業	市	水産環境整備事業	藻場漁場造成 自然石 (0.1t内外) 16,800m ³ 藻場ブロック 126個	→												A	ハード	平成27年度完了	
3	中山間地域総合整備事業	市	中山間地域総合整備事業	土地基盤の整備 ・事業区間：野母崎地区 ・事業期間：平成14～18年度 ・農業基盤整備事業 農業用排水 L=2,560m 農道 L=1,370m 暗渠排水 A=4.4ha 農用地の改良・保全 A=0.8ha ・農村生活環境基盤整備事業 農業集落防災安全（防火水槽） 3箇所 農村公園 A=0.2ha 野母崎農村活性化センター A=200m ²														A	ハード	平成18年度完了
4	市道野母南海岸線道路改良事業	市	野母南海岸線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保と権現山展望公園へのアクセス改善 ・事業区間：野母町地内 ・L=1,166m、W=8.75m														A	ハード	平成19年度完了
5	市道木場線道路改良事業	市	木場線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：高浜町地内 ・L=1,418m、W=5.5m														A	ハード	平成19年度完了
6	市道高浜本線道路改良事業	市	高浜本線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：高浜町地内 ・L=860m、W=5.5m														A	ハード	平成23年度完了
7	野母崎総合運動公園整備事業	市	野母崎総合運動公園整備事業	・多目的グラウンドの整備 ・ボードデッキの改修														A	ハード	平成19年度完了

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度												進捗状況	区分	進捗状況説明	
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6				7
8	野母崎総合運動公園水仙植え替え工事	市	野母崎総合運動公園水仙植替事業	水仙の植替えによる公園の整備 ・水仙公園の斜面部分18,750㎡の水仙球の植替え														A	ハード	平成20年度完了
9	権現山展望公園整備工事	市	権現山展望公園整備	市道野母南海岸線の完成に併せて休憩施設等の整備を図る。 ・休憩施設・園路整備														A	ハード	平成22年度完了
10	特定環境保全公共下水道	市	下水道施設整備事業	公共下水道の管渠施設建設 浄化センター建設														A	ハード	平成20年度完了
11	野母崎地区小中学校統合事業	市	野母崎地区小中学校統合事業	野母崎中学校敷地における小中一貫教育のための施設一体型校舎の建設	→													A	ハード	平成25年度完了
12	野母地区広域漁港整備事業	県	野母地区広域漁港整備事業	突堤（A）54.7m、突堤（B）60.0m														A	ハード	平成16年度完了
13	樺島漁港地域水産物供給基盤整備事業	県	樺島漁港水産物供給基盤整備事業	外郭施設、係留施設の整備による安全な漁業活動の推進 ・外郭施設：東防波堤L=50m ・係留施設：-3m浮体式岸壁L=40m														A	ハード	平成18年度完了
14	野母南海岸高潮対策事業	県	野母南海岸高潮対策事業	台風時の波浪による高波の被害を防止し、住民の安全性を確保する。														A	ハード	平成23年度完了
15	古里港海岸環境整備事業	県	古里港海岸環境整備事業	港内の環境整備を図る。離岸堤 L=346m 人口海浜A=34000㎡ 護岸改良L=480m														A	ハード	平成16年度完了
16	高浜ダム建設工事	県	高浜ダム建設工事	江川の治水対策と農業用水、水道用水の確保														A	ハード	平成19年度完了
17	魚礁整備事業	市	漁場整備開発事業〔海中造林設置〕	地域の漁業者等の活動グループによる藻場回復の取組み ・食害生物駆除 ・母藻設置 等														A	ソフト	平成24年度完了

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
18	野母んあじ及び伊勢えびの普及	市	流通販売戦略推進事業〔新世紀水産業育成事業〕	漁業再生を基本方針に地域全体の活性化を図ることを目的として策定した「漁村活性化プラン」に基づいて実施される実践的な取組みへの支援 (旧・漁村活性化プラン推進事業を改称) ・事業主体：野母崎三和漁業共同組合（プラン策定：平成18） ・内容：いさきまつり、野母んあじまつりの開催														A	ソフト	平成21年度完了
19	水道施設統合整備事業	市	水道施設統合整備事業	水道施設の統廃合	→											A	ハード	令和元年度完了		
20	江川河川改修事業	県	総合流域防災事業	砂防ダムの建設及び護岸の整備を図り、洪水による被害を防止し、住民の安全性を確保する。 護岸 L=1,006m	-----											B	ハード	令和12年度完了予定		
21	野母んあじ及び伊勢えびの普及	市	のもざき伊勢エビまつり開催事業	イセエビ地産地消の推進 ・イベントの開催	-----											B	ソフト	伊勢エビのつかみ取り大会や放流体験、地区内の飲食店等と連携した伊勢エビ料理の提供により、地産地消と地域活性化が図られている。		

(5) 外海地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明			
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7	
1	築いそ整備事業	市	持続的漁業環境整備事業	自然石投入式増・養殖場造成によるイセエビの増大 ・実施箇所：外海地区 ・自然石投入量：11,984m ³														A	ハード	平成17年度完了	
2	魚礁整備事業 漁港漁場機能高度化統合補助事業	市	漁村再生交付金事業〔外海地区〕	並型魚礁設置による漁業資源量の増大 ・並型魚礁設置：50基、2,464空m ³ ・実施箇所：外海地区 ・側溝整備 L=102m														A	ハード	平成22年度完了	
3	林道松本線の整備	市	林道改良事業費松本線	林業生産基盤の整備 ・事業区間：下黒崎町地内 ・事業期間：平成19～21年度 ・L=727m、W=4m														A	ハード	平成21年度完了	
4	市道神浦向町3号線改良事業 (主要地方道神ノ浦港長浦線)	市	神浦向町3号線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：神浦向町地内 ・L=250m、W=9.25m	→											A	ハード	平成29年度完了			
5	市道出津線道路改良事業	市	出津線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：西出津町地内 ・L=170m、W=5m	→											A	ハード	平成25年度完了			
6	市道太田線道路改良事業	市	太田線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：神浦丸尾町地内 ・L=210m W=5m	→											A	ハード	平成25年度完了			
7	市道松本1号線道路改良事業	市	市道松本1号線の整備	側溝改良・視距確保（見通し確保）・離合場所等の整備 ・事業区間：下黒崎町地内 ・L=256m、W=5m 平成18年度：測量・設計委託 整備延長L=56m 平成19年度：整備延長L=200m															A	ハード	市道部：平成19年度完了 林道部：平成21年度完了

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度												進捗状況	区分	進捗状況説明	
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6				7
8	神浦城公園整備事業	市	街区公園整備事業〔神浦城公園〕	神浦城跡の史跡の保護、地域のシンボル、地域活性化に資することを目的として現状の保存を基本とした園路、展望休憩所などの整備 ・整備面積：A＝約0.4ha（整備予定面積A＝約0.1ha） ・全体計画：展望台休憩所、園路、便所、駐車場の整備など ・平成15～16年度：展望台休憩所、園路、駐車場の整備 ・平成18年度：広場整備														A	ハード	平成18年度完了 （平成19年度繰越）
9	屋内運動場大規模改造事業	市	屋内運動場大規模改造事業	黒崎東小・神浦中の屋内運動場大規模改造工事	→												A	ハード	神浦中は平成22年度完了 （平成27年4月に黒崎中に統合） 外海黒崎小は、耐震補強工事は平成21年度完了、屋内運動場大規模改造は平成29年度実施完了。	
10	ド・ロ神父遺跡（救助院跡）保存整備事業	市	ド・ロ神父遺跡（救助院跡）保存整備事業	県指定史跡ド・ロ神父遺跡内の建造物（製粉工場、薬局跡）の2棟及び国重要文化財の2棟（授産場、マカロニ工場）の建物が屋根、壁、柱、梁等の劣化や蟻害により老朽化が著しいため、保存修理を実施する所有者へ対して補助を行う。事業期間は平成19年度～23年度の5カ年を予定している。 【参考】 国重要文化財保存修理の負担割合 （国1/2, 県1/6, 市1/8, 所有者5/24） 県指定内建造物の保存修理の負担割合 （県1/2, 市1/4, 所有者1/4）														A	ハード	平成24年度完了
11	外海地区複合施設整備事業	市	外海地区複合施設整備事業	外海ふるさと交流センターの活用を促進するため、宿泊施設に改修するとともに行政センターを併設する。													A	ハード	平成19年度完了	
12	黒崎湿地自然公園活性化事業	市	黒崎永田湿地自然公園整備	水生生物の育成環境の活性化を図るため整備を行う ・平成17活性化事業計画書作成 ・平成18試験施行 ・平成19設計、環境整備													A	ハード	平成19年度完了	
13	神浦川河川改修工事	県	総合流域防災事業	河川断面が不足している箇所の整備を図り、洪水による被害を防止し、住民の安全性を確保する。 護岸 L=1,750m													A	ハード	平成23年度完了	

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
14	フォレストコミュニティ総合整備事業森林基幹道西彼杵半島線開設事業	県	森林基幹道西彼杵半島線の整備	林業生産基盤の整備 ・事業区間：西海町～神浦口福町 ・事業期間：平成7～30年度 ・L=15,500m W=7m(一部5m)														A	ハード	平成30年度完了
15	世界遺産登録の推進(文化のまちづくり)	県・市	世界遺産登録の推進	「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録の推進														A	ソフト	平成30年度完了
16	市道大野牧野線道路改良事業	市	大野牧野線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保のための部分改良 ・事業区間：下大野町～新牧野町地内 ・L=2,851m W=5m														B	ハード	令和元年度 工事長L=124mの区間で、側溝工、舗装工を実施。 令和6年度 工事長L=65mの区間で、擁壁工、側溝工及び舗装工を実施。
17	市道上出津線道路改良事業	市	上出津線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保のための部分改良 ・事業区間：西出津町地内 ・L=200m W=5m														C	ハード	緊急度、優先度、防災性等を考慮し、離合箇所の設置等を行うこととしている。 用地買収が難航している。
18	市道上黒崎線道路改良事業	市	上黒崎線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保のための部分改良 ・事業区間：上黒崎町～新牧野町地内 ・L=1,400m W=5m														A	ハード	令和元年度完了
19	老朽住宅除却事業(池島地区)	市	老朽住宅除却事業	用途廃止となった市営住宅の除却による居住環境の整備														C	ハード	令和5年度 第3団地B1棟、第4団地51棟を用途廃止 令和6年度 集約事業を継続
20	水道施設統合整備事業	市	水道施設統合整備事業	水道施設の統廃合														A	ハード	令和2年度完了
21	特定環境保全公共下水道	市	下水道施設整備事業	公共下水道の管渠施設建設														B	ハード	平成25年度までに公道部分は概ね整備完了。 引き続き私道部分の整備を促進する。

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明										
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7								
22	フランス国ヴォスロール村との交流活動事業	市	姉妹・友好都市交流の推進	民間交流団体および市民と連携した交流																					B	ソフト	R5年度は、長崎外海ヴォスロール姉妹都市委員会がヴォスロール村からの親書を携えた自転車青年の受入と交流を実施した。R6年度以降について、直接的な人的交流は未定だが、今後も長崎外海ヴォスロール姉妹都市委員会による市民レベルの交流を継続していく。	
23	城の浦地域総合整備事業	市	道の駅夕陽が丘そとめ運営事業	指定管理者制度の適用による施設維持管理及び運営 ・県整備による施設部分の維持管理 ・指定管理者：そとめ「食」と「農」の架け橋（R2～R6年度）																					B	ソフト		
24	ツーリズム団体の活動支援	市	グリーンツーリズム推進事業	農山漁村地域において、都市住民と交流し、交流人口の拡大や地域活性化を進めるツーリズム団体の活動を支援する。 ・農作業体験（米作り体験、うどん打ち体験等） ・農産加工体験（郷土料理体験、パン焼き体験ほか） ・池島まんじゅう作り体験																						B	ソフト	外海地区のツーリズム団体 ・外海ツーリズム協議会（平成17～） 郷土食に関連した体験等 ・大中尾棚田保全組合（平成14～） 田植え・稲刈り体験等 ・ステップUP池島研究会（平成22～） 池島まんじゅう作り体験

(6) 三和地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
1	三和宮崎地区ほ場整備事業	市	三和宮崎地区ほ場整備事業	未活用市有地を農地として有効活用し地域農業振興を図ることを目的とした農地造成など生産基盤の整備 ・造成面積約5.7ha、耕地面積A=約3.0ha ・事業期間(事業主体):平成19~21(市)、(22年度繰越含む) ・全体計画:農地造成、貯水槽・送配水管一式(20区画)														A	ハード	平成22年度完了
2	花苗等育苗施設整備事業	市	花苗等育苗施設整備事業	地域の活性化及び雇用の創出を目的とした花苗等育苗施設の整備 ・A=405㎡														A	ハード	平成19年度完了
3	市道川原町5号線道路改良事業(旧町道上川江向線)	市	川原町5号線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間:川原町地内 ・L=850m、W=5m														A	ハード	平成28年度完了
4	市道蚊焼町1号線道路改良事業(旧町道松原線)(1工区)	市	蚊焼町1号線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間:蚊焼町地内 ・L=135m、W=8.5m														A	ハード	平成19年度完了
5	市道宮崎町30号線道路改良事業(旧町道矢岳線)矢岳橋道路	市	宮崎町30号線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間:宮崎町地内 ・L=1,650m W=6m														A	ハード	平成21年度完了。
6	公園緑地事業(宮崎ダム公園梅植栽)	市		自治会や市民の楽しむ場として、ダムの法面の空地を利用した梅の栽培 ・地域面積:約20,000㎡、梅植栽225本(平成18~20年度)														A	ハード	平成20年度完了
7	国道499号整備事業	県	一般国道499号の整備推進	広域幹線道路の整備(竿浦工区) ・事業区間:江川町~平山町 ・事業期間:平成3~22年度 ・L=約2,500m、W=25m														A	ハード	平成22年度完了
8	国道499号整備事業	県	一般国道499号の整備推進	(蚊焼工区) ・事業区間:蚊焼町 ・事業期間:平成15~23年度 ・L=620m、W=14.5m														A	ハード	平成23年度完了

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度												進捗状況	区分	進捗状況説明
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6			
9	主要地方道野母崎宿線整備事業	県	主要地方道野母崎宿線の整備推進	広域幹線道路の整備 (飯香浦工区1) ・事業区間：太田尾町～飯香浦町 ・事業期間：平成18～26年度 ・L＝約1,600m、W＝10.5m	→												A	ハード	平成26年度完了
10	主要地方道野母崎宿線整備事業	県	主要地方道野母崎宿線の整備推進	(千々大崎工区) ・事業区間：千々町～大崎町 ・事業期間：平成15～21年度 ・L＝約950m、W＝9.25m													A	ハード	平成21年度完了
11	主要地方道野母崎宿線整備事業	県	主要地方道野母崎宿線の整備推進	(為石工区1) ・事業区間：為石町 ・事業期間：平成14年度～22年度 ・L＝約700m、W＝12m													A	ハード	平成22年度完了
12	主要地方道野母崎宿線整備事業	県	主要地方道野母崎宿線の整備推進	(茂木工区) ・事業区間：茂木町 ・事業期間：平成20年度～28年度 ・L＝約1,400m、W＝7.0m	→												A	ハード	平成28年度完了
13	都市計画道路栄上為石線整備事業	県	都市計画道路栄上為石線の整備推進	交通環境改善 ・事業区間：布巻町栄上～為石町舟津 ・事業期間：平成5～22年度 ・L＝約1,510m、W＝16m													A	ハード	平成22年度完了
14	市道蚊焼町川原町1号線道路改良事業 (旧町道蚊焼川原道線)	市	蚊焼町川原町1号線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保のための部分改良 ・事業区間：蚊焼町～川原町地内 ・L＝700m W＝6m												B	ハード	平成24年度に設計業務を実施し、道路線形について地元の理解を得、事業に着手している。平成29年度から用地買収及び改良工事を実施し、事業を進めていく。
15	為石町24号線道路新設事業 (江向法丈線)	市	為石地区道路の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保のための部分改良 ・事業区間：為石町～川原町地内 ・L＝600m W＝5m												B	ハード	平成30年度に概略設計を実施し、令和元年度に詳細設計を実施し、令和2年度に市道認定及び用地測量業務委託を実施し、現在、用地買収及び改良工事を実施中である。引続き事業を進めていく。
16	市道川原町10号線道路新設事業 (旧町道上揚2号線)	市	川原町10号線の整備	道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保のための部分改良 ・事業区間：川原町地内 ・L＝510m W＝5m													D	ハード	周辺道路の進捗状況を見ながら事業の必要性について再検討を行う。

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明			
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7	
17	市道蚊焼町1号線道路改良事業 (旧町道松原線) (2・3工区)	市	蚊焼町1号線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：蚊焼町地内 ・L=570m、W=8.75m														B	ハード	令和5、6年に用地買収の進捗があり、令和6年度に改良工事を実施している。引き続き事業を進めていく。
18	水道施設統合整備事業	市	水道施設統合整備事業	水道施設の統廃合															A	ハード	令和元年度完了
19	公共下水道建設事業	市	下水道施設整備事業	公共下水道の管渠施設建設															B	ハード	平成25年度までに公道部分は概ね整備完了。 引き続き私道部分の整備を促進する。
20	国道499号整備事業	県	一般国道499号の整備 推進	(岳路工区) ・事業区間：蚊焼町～黒浜町 ・事業期間：平成22～令和3年度目標 ・L=2,100m、W=9.75m															A	ハード	令和3年度完了
21	国道499号整備事業	県	一般国道499号の整備 推進	(栄上工区) ・事業区間：平山町～布巻町 ・事業期間：平成20～令和8年度目標 ・L=1,300m、W=22.0m															C	ハード	令和5年度末 進捗率90%(事業費ベース)
22	ハピネス三和の活用	市	各種保健事業(生活習慣病予防教室・乳幼児健診など)	生活習慣病予防のため「ハピネスさんわ(現・健康づくりセンター)」を利用した各種健康教室の開催 乳幼児健康診査の実施															B	ソフト	生活習慣病予防のため、各種健康教室の及び乳幼児健康診査を引き続き実施していく。

(7) 琴海地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
1	生活道路改良事業	市	形上岳線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：琴海形上町地内 ・L=1,100m、W=5m (辺地計画事業)														A	ハード	平成21年度完了
2	生活道路改良事業	市	大子岳線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：琴海形上町地内 ・L=1,540m、W=5m (辺地計画事業)														A	ハード	平成19年度完了
3	生活道路改良事業	市	平床桂山線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：西海町地内 ・L=3,100m、W=5m (辺地計画事業)														A	ハード	平成24年度完了
4	生活道路改良事業	市	長浦岳線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：長浦町地内 ・L=1,936m、W=5m (辺地計画事業)														A	ハード	平成18年度完了
5	生活道路改良事業	市	大平海岸地区道路の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：琴海大平町地内 ・L=1,630m														A	ハード	平成23年度完了
6	南部地区公園等整備事業	市	まちづくり交付金事業〔南部公園〕	園路や休憩所などを設け、自然を満喫できる公園としての整備 ・計画決定面積：A=3.0ha ・事業期間：平成14～18年度 ・全体計画：多目的広場、展望広場、園路、駐車場の整備など														A	ハード	平成18年度完了
7	名串地区急傾斜地崩壊対策事業	市	名串地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊対策事業により、住民の安全性を確保する。 現場打砕工 L=78m														A	ハード	平成19年度完了

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
8	琴海南部運動公園整備事業	市	琴海南部運動公園整備事業	フェンス補修・張替え H=4.0m L=410m グラウンド改修 A=約11,500㎡														A	ハード	平成20年度完了
9	手崎地区急傾斜地崩壊対策事業	県	手崎地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊対策事業により、住民の安全性を確保する。 もたれ式擁壁														A	ハード	平成18年度完了
10	国道206号交通安全施設等整備事業	県	206号一般国道くらしの道緊急改良事業	琴海地区の基幹道路・国道206号における交通弱者の安全確保を図るための歩道整備 ・事業区間 長浦町：手崎公園～小島の浦バス停付近 琴海村松町：下屋敷バス停付近 琴海形上町：形上バス停付近														A	ハード	平成24年度完了
11	長崎ブランド魚づくり（なまこ、養殖かき）	市	水産物消費拡大事業	新たな長崎らしい水産物の特産品化														A	ソフト	平成18年度完了
12	生活道路改良事業	市	西海町128号線の整備	市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑化及び安全性の確保 ・事業区間：西海町地内 ・L=835m、W=7m	—————											C	ハード	用地買収が難航している。		
13	水道施設統合整備事業	市	水道施設統合整備事業	水道施設の統廃合	—————→											A	ハード	令和元年度完了		
14	公共下水道建設事業	市	下水道施設整備事業	公共下水道の管渠施設建設	—————											B	ハード	平成25年度までに公道部分は概ね整備完了。 引き続き私道部分の整備を促進する。		
15	臨港道路畝刈琴海線整備事業	県	長崎漁港広域漁港整備事業	・道路改良工事 L=3,290m	—————											B	ハード	計画区間 L=2,180m 県施行負担金		

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明			
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7	
16	主要地方道神ノ浦港長浦線改良事業	県	神ノ浦港長浦線主要地方道くらしの道緊急改良事業	西彼杵半島を横断する幹線道路の整備 ・事業区間：長浦地区～琴海戸根地区														B	ハード	令和5年度末 進捗率51%(事業費ベース)
17	地域高規格道路西彼杵道路	県		長崎市～佐世保市間の1時間交通圏の達成を図る地域高規格道路・西彼杵道路の整備 ・事業区間 (調査区間) 長崎市西海町～時津町 L=約8km (計画路線) 長崎市西海町～白似田															D	ハード	平成25年度に時津工区(野田郷～日並郷)L=約3.4kmの都市計画決定がなされ、令和4年度に完成した。長崎市内(琴海地区)については、令和3年2月に未着手区間(大串～日並)のIC配置や概略ルートなどに関する提言を受け、県において検討を行っている。また、令和4年度には大串～白似田間が新規事業化となった。国・県に対して、西彼杵道路・長崎南北幹線道路建設促進期成会を中心に要望を継続中。

(8) 合併7地区

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
1	庁舎リフレッシュ事業	市	庁舎リフレッシュ事業	施設の老朽化が著しい行政センター庁舎等の施設整備を行うことにより、地元団体・企業等へ貸付を行い行政センター庁舎の空き室の活用を図る。 平成21～ 合併地域内における公共施設の長寿命化の保全対策。 ①行政センターの改修費用 ②住民の交流の場として利用されている公共施設の改修費用														A	ハード	平成21年度完了
2	公民館施設リフレッシュ事業	市	公民館施設リフレッシュ事業	合併地区の公民館の老朽化した設備等の改修を行い、安全で快適な学習施設を市民に提供し、生涯学習を支援することにより地域の活性化を図る。 平成19 ・香焼公民館：冷暖房設備の改修 ・野母地区公民館：高圧受配電設備の一般電力供給設備への変更 ・野母崎文化センター：空調設備及び電気引き込み設備の改修 ・三和公民館：冷暖房設備の改修														A	ハード	平成19年度で事業終了し、公民館施設整備事業へ統合
3	高度情報化基盤整備事業	市	高速インターネット基盤整備事業	合併後の新長崎市における情報通信分野における地域格差（デジタル・ディバイド）の解消のため、高速インターネット基盤が整備されていない合併旧5町の一部地域又は全域において、その基盤整備を行う電気通信事業者に対する一部補助による平成18年度中の高速インターネット基盤の整備														A	ハード	平成18年度完了
4	消防通信施設等の整備	市	消防・救急無線のデジタル化	・無線基地局の設置 ・無線機の更新														A	ハード	平成22・23年度実施 消防救急無線デジタル化基本計画作成 平成24年度実施 消防救急無線デジタル化実施設計作成 平成25・26年度実施 消防救急無線デジタル化整備工事 平成26年度完了

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
5	「ながさき暮らし」推進事業 ・交流滞在型宿泊施設整備事業 ・定住者用農園整備 ・農園付き住宅用地整備事業 ・中長期型交流滞在施設整備	市	ながさき暮らし推進事業	田舎暮らしを希望する者を対象に、合併地区をはじめとする自然環境のよい地域の未利用地等を活用し、受入体制の整備による交流促進・定住誘導を図る。														A	ハード	平成20年度完了
6	栽培漁業（香焼、高島、野母崎、三和）	市	水産種苗放流事業	西彼海区における水産種苗放流事業への助成														A	ソフト	平成24年度完了
7	地産地消の推進	市	ながさきの「食」夢市場推進プロジェクト	地産地消の推進事業、販路拡大推進事業、食でつなぐ観光客誘致推進事業、食育体験の推進事業（事業主体：ながさきの「食」夢市場推進委員会）														A	ソフト	平成25年度完了
8	虹色のまち交流事業	市	虹色のまち交流事業	合併地区と旧市内の市民間の交流促進および新市としての一体感の醸成 ・地区と住民との協働による合併地区を巡るバスツアーの実施														A	ソフト	平成21年度完了
9	道路リフレッシュ事業	市	道路リフレッシュ事業	合併地区の振興のため、生活に密着した住環境の改善を優先するうえから、市道の改修工事を行う。 ・香焼地区：香焼町1号線ほか ・伊王島地区：伊王島循環線ほか ・高島地区：高島町18号線ほか ・野母崎地区：野母町2号線ほか ・外海地区：大野牧野線ほか ・三和地区：為石布巻町1号線ほか ・琴海地区：江保崎線ほか														B	ハード	令和6年度 ・香焼地区：香焼町52号線 ・野母崎地区：野母崎樺島町2号線 ・外海地区：大野牧野線、下大野町新牧野町1号線 ・三和地区：晴海台町36号線 ・琴海地区：江保崎線

番号	合併地区関連事業等		主要事業名	事業概要	事業実施年度											進捗状況	区分	進捗状況説明		
	事業等の内容	事業主体			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				6	7
13	消防施設等の整備	市	防火水槽整備事業 消防機器等整備事業	[消防水利の整備] ・消火栓及び防火水槽等の設置 [消防機器の整備] ・消防ポンプ自動車等の更新 ・小型動力消防ポンプの更新 ・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材の更新														B	ハード	令和6年度 ・消防ポンプ自動車1台更新（外海地区） ・小型動力ポンプ3台更新（三和地区2台、野母崎地区1台） ・防火水槽給水装置2箇所整備（野母崎地区） 令和7年度 ・小型動力ポンプ積載車（軽）3台更新（三和地区2台、野母崎地区1台） ・小型動力ポンプ2台更新（三和地区2台） ・防火水槽給水装置2箇所整備（野母崎地区）
14	消防庁舎等の整備	市	消防庁舎建設事業 消防団格納庫建設事業	・消防出張所等の建替え及び改修 ・消防団格納庫の建替え及び改修														B	ハード	令和6年度 ・消防団第53分団1部・2部（宮崎町）格納庫建設・・・令和5年度から繰越 令和7年度 実施予定なし （令和8年度以降継続）